

RAPPORTO DI PROVA N. 26B105
rev. 0 del 26/03/2026

COMMITTENTE	Acquacampania spa				
INDIRIZZO COMMITTENTE	Centro direzionale Torre 8				
PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE	6765250631				
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO	Acquedotto Della Campania Occidentale				
(\$) PUNTO DI CAMPIONAMENTO	<u>Distretto Nord-Ovest - Frignano - 40°59'31.24"N 14°10'52.00"E</u>				
(\$)MATRICE	Acqua Potabile				
PIANO DI CAMPIONAMENTO	A CURA DEL CLIENTE				
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO	*ISO 5667-5:2006; *UNI EN ISO 19458:2006				
DATA CAMPIONAMENTO	09/02/2026	ORA	10:25	TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C	14.4
DATA RICEZIONE	09/02/2026	CAMPIONAMENTO	A CURA DEL LABORATORIO LAC Pasquale Silipo Calìò		
DATA ACCETTAZIONE	09/02/2026	PROTOCOLLO ACCETTAZIONE	26B105		
TIPO DI ANALISI	ROUTINE				
DATA INIZIO PROVA	09/02/2026	DATA FINE PROVA	25/03/2026		

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Temperatura (Cat. III)	APAT CRN IRSA 2100 Man 29 2003	°C	14.4	-	
* Cloro Residuo (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0.17	-	
* Cloro residuo libero (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0.15	-	
pH	UNI EN ISO 10523:2012	unità di pH	7.2	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0,4	Accettabile senza variazioni anomale	
Ricerca e conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Conduttività elettrica (a 20°C)	UNI EN 27888:1995	µS/cm	624	2500	
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
* Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Azoto nitroso (come NO2)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0.5	

RAPPORTO DI PROVA N. 26B105
rev. 0 del 26/03/2026

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0.5	
Conta di Clostridium perfringens	UNI EN ISO 14189 2016	UFC/100 ml	0	0	

Legenda:

UM – Unità di misura

LIMITI – La colonna si riferisce ai valori limite utilizzati per la dichiarazione di conformità confrontando il valore della prova con il limite al netto dell'incertezza.

L.D.R. – Limite di rivelabilità

U – Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2)

* – Prova non accreditata ACCREDIA

\$ - Informazioni fornite dal cliente per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità

(Cat. III) - Prova eseguita da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova

- La prova è stata eseguita dal laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) Numero di accreditamento 00490 Sede A

La prova Conduttività elettrica è stata condotta ad una temperatura del campione di 15.6°C, il risultato a 20°C è stato ottenuto per calcolo

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 18/2023 relativamente ai parametri analizzati. La colonna 'LIMITI' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Carlo Ferone

