

RAPPORTO DI PROVA N. 26C310
rev. 0 del 09/04/2026

COMMITTENTE	Acquacampania spa		
INDIRIZZO COMMITTENTE	Centro direzionale Torre 8		
PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE	6765250631		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO	Acquedotto Della Campania Occidentale		
(\$) PUNTO DI CAMPIONAMENTO	<u>Distretto Sud-Ovest - Trentola Dugenta - 40°58'28.24"N 14°10'26.70"E</u>		
(\$)MATRICE	Acque destinate al consumo umano		
PIANO DI CAMPIONAMENTO	A CURA DEL CLIENTE		
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO	*ISO 5667-5:2006; *UNI EN ISO 19458:2006		
DATA CAMPIONAMENTO	30/03/2026	ORA	09:00
DATA RICEZIONE	30/03/2026	CAMPIONAMENTO	A CURA DEL LABORATORIO LAC Domenico Muselli
DATA ACCETTAZIONE	30/03/2026	PROTOCOLLO ACCETTAZIONE	26C310
TIPO DI ANALISI	ROUTINE		
DATA INIZIO PROVA	30/03/2026	DATA FINE PROVA	02/04/2026

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Temperatura (Cat. III)	APAT CRN IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13.7	-	
* Cloro Residuo (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0.18	-	
* Cloro residuo libero (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0.15	-	
* Cloro residuo combinato (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 da calcolo	mg/l	0.03	-	
* Biossido di cloro (Cat. III)	STANDARD METHODS DPD 4500-CI D:2005	mg/l	0.08	-	
pH	UNI EN ISO 10523:2012	unità di pH	7.1	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0.4	Accettabile senza variazioni anomale	
Conduttività elettrica (a 20°C)	UNI EN 27888:1995	µS/cm	684	2500	
Colore *	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Odore *	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Sapore *	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Azoto ammoniacale (come NH4)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0.5	

RAPPORTO DI PROVA N. 26C310
rev. 0 del 09/04/2026

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Cloriti	# UNI EN ISO 10304-4:2004	mg/l	0.07	0.7	

Legenda:

UM – Unità di misura

LIMITI – La colonna si riferisce ai valori limite utilizzati per la dichiarazione di conformità confrontando il valore della prova con il limite al netto dell'incertezza.

L.D.R. – Limite di rivelabilità

U – Incertezza espressa come limiti fiduciali ($p=95\%$, $K=2$)

* – Prova non accreditata ACCREDIA

\$ - Informazioni fornite dal cliente per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità

(Cat. III) - Prova eseguita da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova

- La prova è stata eseguita dal laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) Numero di accreditamento 00490 Sede A

La prova Conduttività elettrica è stata condotta ad una temperatura del campione di 18°C, il risultato a 20°C è stato ottenuto per calcolo

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. In assenza di esplicita indicazione contraria, la prova è considerata eseguita in categoria 0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 18/2023 relativamente ai parametri analizzati. La colonna 'LIMITI' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Carlo Ferone

