



Qualità dell'acqua

COMUNE DI

Ferentino

ZONA DI FORNITURA

Tufano

PERIODO DI RIFERIMENTO: Secondo Semestre 2025

Parametro	Unità di misura	Limiti e valori guida D.Lgs 18/2023	Valori medi rilevati
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5<pH<9,5	7,1
Cond. elettrica a 20°C	µS/cm	2500	843
Temperatura	°C		12,4
Torbidità	NTU	Senza variazioni anomale	<0,1
Colore	Scala Pt/C	Senza variazioni anomale	Incolore
Odore	Diluiz. 25	Senza variazioni anomale	Inodore
Sapore	tasso diluz.	Senza variazioni anomale	Insapore
Alcalinità	mg/L CaCO ₃		
Bicarbonati	mg/L HCO ₃		
Durezza totale	°F		41,9
Calcio	mg/L Ca		112,3
Magnesio	mg/L Mg		32,2
Residuo fisso calcolato	mg/L		487,5
Cloro residuo libero	mg/L Cl ₂		0,18
Clorati	µg/L ClO ₃	250	0,05
Cloriti	µg/L ClO ₂	250	<0,02
TOC	mg/L C	Senza variazioni anomale	<1
Trialometani totali	µg/L	30	
Batteri coliformi a 37 °C	MPN/100 mL	0	Conforme
Enterococchi	MPN/100 mL	0	Conforme
Escherichia coli	MPN/100 mL	0	Conforme
Ammoniaca	mg/L NH ₄	0,5	<0,05
Nitrati	mg/L NO ₃	50	5,68
Nitriti	mg/L NO ₂	0,5	<0,04
Bromati	µg/L Br	10	<5
Cianuri	µg/L CN	50	<1
Cloruri	mg/L Cl	250	7,30
Fluoruri	mg/L	1,5	0,31
Ortofosfati	µg/L P ₂ O ₅		
Potassio	mg/L K		1,98
Silice	mg/L SiO ₂		
Sodio	mg/L Na	200	5,30
Solfati	mg/L SO ₄	250	23,80
Alluminio	µg/L Al	200	<1
Antimonio	µg/L Sb	10	<1
Arsenico	µg/L As	10	<1
Berillio	µg/L Be		
Boro	mg/L B	1,5	0,02
Cadmio	µg/L Cd	5	<1
Cromo totale	µg/L Cr	25	<1
Ferro	µg/L Fe	200	15,28
Manganese	µg/L Mn	50	<1
Mercurio	µg/L Hg	1	<0,1
Nichel	µg/L Ni	20	<1
Piombo	µg/L Pb	5	<1
Rame	µg/L Cu	2	<0,5
Selenio	µg/L Se	20	<1
Tallio	µg/L Tl		
Uranio	µg/L U	30	
Vanadio	µg/L V	140	2,01
1,2 Dicloroetano	µg/L	3	
Acidi Aloacetici	µg/L	60	
Acilammide	µg/L	0,1	
Antiparassitari Totali	µg/L	0,5	
Bisfenolo A	µg/L	2,5	
Cloruro di vinile	µg/L	0,5	
Composti fenolici	µg/L		
Epicloridrina	µg/L	0,1	<0,01
I.P.A.	µg/L	0,1	
PFAS	µg/L	0,1	
Tetracloroetilene	µg/L	La somma <10	
Tricloroetilene	µg/L		

Fonti di approvvigionamento

La zona è servita dalla fonte: Tufano

Trattamenti

Non sono presenti trattamenti per la rimozione o correzione di valori non conformi dei parametri chimici.

Disinfezione

La disinfezione, mediante Ipcolorito di Sodio, viene effettuata presso il campo pozzi Tufano sito nel comune di Anagni.

Ordinanze di non potabilità

Le eventuali ONP emesse nel periodo di riferimento possono essere consultate sull'albo Pretorio del Comune:

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio7_tipo-atto_0_940_0_2.html.

Acea Ato 5, nell'ottica della massima trasparenza e informazione ai cittadini, rende disponibili i valori relativi alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua distribuita a Frosinone e nei comuni gestiti dell'ATO n° 5.

I controlli analitici sull'acqua potabile sono effettuati su campioni prelevati da diversi punti: sorgenti e pozzi, impianti di adduzione, serbatoi e reti di distribuzione.